Boskalis

Herinrichting industrieweg Papendrecht

versie 20-2-2019

detail planning

nr.	werkzaamheden	Materieel / OA	hoeveelheid	eenheid	planning (Week 8 t/m Week 15)
	Groenvoorziening				
	aanbrengen haagjes in plantvakken fase 1A	Klaasse			Week 9 woe 27: aanbrengen; do 28: haag; vrij 1: (balk)
	sierheester fase 1A en 1B	Klaasse			Week 10 ma 4: aanbrengen; di 5: sierheester; woe 6: (balk)
	aanbrengen bomen en haag in plantvakken fase 2	Klaasse			Week 13 woe 27: (balk); do 28: aanbrengen; vrij 29: bomen en hagen
	bosplantsoen in talud	Klaasse			Week 13 ma 25: aanbrengen; di 26: bosplantsoen; woe 27: (balk)
	aanbrengen zitbanken	grondwerker	7	st	Week 9 woe 27: (balk)
	Fase 1B / 1C				
	opbreken trottoirbanden	mobiele + trekker			Week 8 ma 18: opbreken
	opbreken rand gezaagd asfalt	mobiele + gw + trekker			Week 8 vrij 22: opbreken
	fundering opbreken in plantvakken en profileren gehele opp	mobiele + gw + trekker			Week 8 woe 20: profileren; do 21: profileren
	aanleggen hwa, ov mantelbuizen + kolken zetten	midi + gw	16	st	Week 8 ma 18: HWA; di 19: HWA; woe 20: HWA; do 21: kolken; vrij 22: kolken; Week 9 ma 25: kolken; di 26: kolken
	bandenlijn uitkisten tbv drempels	mobiele + gw + trekker			Week 8 woe 20: uitkisten en; do 21: klaarleggen
	klaarleggen + bijrijden voor straatwerk	mobiele + gw + trekker			Week 8 do 21: klaarleggen; vrij 22: bijrijden; Week 9 ma 25: klaarleggen; di 26: bijrijden; do 28: klaarleggen; vrij 1: bijrijden
	bandenlijn uitkisten tbv TB p-vakken	mobiele + gw + trekker			Week 8 woe 20: uitkisten; do 21: uitkisten
	Straatwerk fase 1B				
	trottoir banden zetten p-vakken	Roks koppel	85	m1	Week 8 do 21: banden; vrij 22: banden
	banden stellen drempels + straatwerk aanhelen	Roks koppel			Week 8 do 21: drempels; vrij 22: drempels
	aanbrengen 2-strek in specie	Roks koppel			Week 9 ma 25: strek; di 26: strek; woe 27: stek
	aanbrengen grijze klinkers loopstrook	Roks koppel	100	m2	Week 9 ma 25: klinkers; di 26: klinkers; woe 27: klinkers
	aanbrengen klinkers in p-vakken	Roks koppel	272	m2	Week 9 ma 25: klinkers; di 26: klinkers; woe 27: klinkers
	aanbrengen grasbetontegels	Roks koppel	30	m2	Week 9 woe 27: grasbeton
	openstellen fase 1B (25 vakken links en 23 rechts)	vrijgeven 48 vakken			Week 9 woe 27: (balk)
	VRI verplaatsen naar **fase 1C**	vd Heuvel			Week 9 woe 27: VRI
	Straatwerk fase 1C				
	trottoir banden zetten p-vakken	Roks koppel	140	m1	Week 9 ma 25: banden
	banden stellen drempels + straatwerk aanhelen	Roks koppel			Week 8 do 21: drempels; vrij 22: drempels; Week 9 ma 25: drempels; do 28: drempels
	aanbrengen 2-strek	Roks koppel		m1	Week 9 woe 27: stek; do 28: strek; vrij 1: stek; Week 10 ma 4: strek; di 5: strek
	aanbrengen grijze klinkers loopstrook	Roks koppel	190	m2	Week 9 woe 27: klinkers; do 28: klinkers; vrij 1: klinkers; Week 10 ma 4: klinkers; di 5: klinkers
	aanbrengen klinkers in p-vakken	Roks koppel	475	m2	Week 9 woe 27: klinkers; do 28: klinkers; vrij 1: klinkers; Week 10 ma 4: klinkers; di 5: klinkers
	straatwerk inrit poort 3	Roks koppel	86	m2	
	aanbrengen restant voegvulling in strekken	BEWEBE			Week 9 woe 27: voegvullen; do 28: voegvullen
	openstellen fase 1C (44 vakken links en 48 rechts)	vrijgeven 92 vakken			Week 10 woe 6: 92 vakken
	VRI verplaatsen naar **fase 2A**	vd Heuvel			Week 10 woe 6: VRI
	Fase 2A				
	straatwerk opbreken	Vrijbloed			Week 8 do 21: opbreken 2A
	verwijderen trap 2 in talud	mobiele + gw + trekker			
	plantvakken ontgraven en vullen met boomzand en grond	mobiele + gw + trekker	6	st	Week 9 ma 25: plantvakken; di 26: ontgraven en; woe 27: aanvullen
	klaarleggen voor straatwerk	mobiele + gw + trekker			Week 9 do 28: klaarleggen; vrij 1: (balk); Week 10 ma 4: klaarleggen; do 7: klaarleggen; vrij 8: klaarleggen; Week 11 ma 11: klaarleggen
	aanbrengen HWA	midi + gw			Week 9 ma 25: HWA; di 26: HWA; woe 27: HWA; do 28: HWA
	aanbrengen 6/20 band	Roks koppel	108	m1	Week 10 woe 6: 6/20 band
	aanbrengen 10/20 band	Roks koppel	277	m1	Week 10 woe 6: 10/20 band; do 7: 10/20 band
	aanbrengen trottoirband 13/15/25	Roks koppel	358	m1	Week 10 do 7: TB band; vrij 8: TB band; Week 11 ma 11: TB band
	kolken zetten	midi + gw	6	st	Week 10 vrij 8: kolken; Week 11 ma 11: kolken
	aanbrengen tegels in voetpad 30x30x4,5	Roks koppel	170	m2	Week 10 vrij 8: tegels; Week 11 ma 11: tegels; di 12: tegels
	aanbrengen tegels in uitstap strook 30x30x8	Roks koppel	110	m2	Week 10 vrij 8: tegels; Week 11 ma 11: tegels; di 12: tegels
	aanbrengen BSS grijs molgoot 7 strek	Roks koppel	110	m2	Week 10 vrij 8: molgoot; Week 11 ma 11: molgoot; di 12: molgoot
	aanbrengen BSS rood	Roks koppel	131	m2	Week 11 di 12: klinkers; woe 13: klinkers; do 14: klinkers; vrij 15: klinkers
	aanbrengen BSS zwart	Roks koppel	213	m2	Week 11 di 12: klinkers; woe 13: klinkers; do 14: klinkers; vrij 15: klinkers
	openstellen fase 2A (35 vakken)	vrijgeven 35 vakken			Week 11 vrij 15: 35 vakken
	VRI verplaatsen naar **fase 2B**	vd Heuvel			Week 11 vrij 15: VRI
	Fase 2B				
	straatwerk opbreken	Vrijbloed			Week 9 vrij 1: opbreken 2B
	plantvakken ontgraven en vullen met boomzand en grond	mobiele + gw + trekker	12	st	Week 10 ma 4: plantvakken; di 5: ontgraven en; woe 6: aanvullen; do 7: (balk); vrij 8: (balk); Week 11 ma 11: plantvakken
	klaarleggen voor straatwerk	mobiele + gw + trekker			Week 10 woe 6: klaarleggen; do 7: klaarleggen; vrij 8: (balk); Week 11 ma 11: klaarleggen; do 14: klaarleggen; vrij 15: klaarleggen; Week 12 ma 18: klaarleggen; di 19: klaarleggen; woe 20: klaarleggen
	aanbrengen HWA	midi + gw			Week 9 vrij 1: HWA; Week 10 ma 4: HWA; di 5: HWA; woe 6: HWA; do 7: HWA
	aanbrengen 6/20 band	Roks koppel	225	m1	Week 11 vrij 15: 6/20 band; Week 12 ma 18: 6/20 band; di 19: 6/20 band
	aanbrengen 10/20 band	Roks koppel	570?	m1	Week 11 vrij 15: 10/20 band; Week 12 ma 18: 10/20 band; di 19: 10/20 band; woe 20: 10/20 band
	aanbrengen trottoirband 13/15/25	Roks koppel	320?	m1	Week 11 vrij 15: TB band; Week 12 ma 18: TB band; di 19: TB band; woe 20: TB band
	kolken zetten	midi + gw	13	st	Week 12 ma 18: kolken; di 19: kolken; woe 20: kolken
	aanbrengen tegels in voetpad 30x30x4,5	Roks koppel	338?	m2	Week 12 ma 18: tegels; di 19: tegels; woe 20: tegels
	aanbrengen tegels in uitstap strook 30x30x8	Roks koppel	220?	m2	Week 12 ma 18: tegels; di 19: tegels; woe 20: tegels
	aanbrengen BSS grijs molgoot 7 strek	Roks koppel	250?	m2	Week 12 ma 18: molgoot; di 19: molgoot; woe 20: molgoot
	aanbrengen BSS rood	Roks koppel	300?	m2	Week 12 woe 20: klinkers; do 21: klinkers; vrij 22: klinkers; Week 13 ma 25: klinkers; di 26: klinkers; woe 27: klinkers; do 28: klinkers; vrij 29: klinkers
	aanbrengen BSS zwart	Roks koppel	450?	m2	Week 12 woe 20: klinkers; do 21: klinkers; vrij 22: klinkers; Week 13 ma 25: klinkers; di 26: klinkers; woe 27: klinkers; do 28: klinkers; vrij 29: klinkers
	mantelbuizen ov oversteek door rijbaan maken	midi + gw	5	st	Week 12 do 21: ov mantelbuis; vrij 22: ov mantelbuis; Week 13 ma 25: ov mantelbuis
	verplaatsten ov masten	aangeven bij OVL	9	st	
	openstellen fase 2B (73 vakken)	vrijgeven 73 vakken			Week 13 vrij 29: 73 vakken
	werkzaamheden aan talud	mobiele + gw + trekker			Week 12 woe 20: talud; do 21: teelaarde
	werkzaamheden KO-05 tegels aanbrengen bocht Fokker	Roks koppel			Week 13 woe 27: KO-05; do 28: KO-05
	definitieve bebording plaatsen	vd Heuvel			
	opruimen, afwerken, nalopen diversen	mobiele + gw + trekker			Week 13 ma 25: opruimen; di 26: afwerken; woe 27: nalopen; do 28: diversen; vrij 29: (balk)
	Weekend werk KO-08				
	in werking stellen omleidingen	vd Heuvel			Week 15 za 13: omleiding; zo 14: (balk)
	verkeersregelaars	Pro-verkeer			Week 15 za 13: VKR; zo 14: VKR
	frezen deklaag 3,5 cm	Aduco 2m frees			Week 15 za 13: frezen
	aanzetten frezen + trapfrezen bij sleufjes	Aduco 0,5m frees			Week 15 za 13: frezen
	aanbrengen onderlaag AC22 base 60mm in sleufjes	mobiele, knijperauto, grondwerker			Week 15 za 13: sleufjes
	aanbrengen tussenlaag AC 16 bind 45mm in sleufjes	mobiele, knijperauto, grondwerker			Week 15 za 13: sleufjes
	aanbrengen deklaag AC11 35mm	asfaltploeg			Week 15 zo 14: deklaag
	markering aanbrengen	markering aanbrengen (overdag wk 16)			